

REFERAT Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg d. 11-09-2024

Mødedato Onsdag d. 11. september 2024 kl. 13:30

Mødested Konferencelokalet, Regionshuset Viborg

Indholdsfortegnelse

Orientering om byggesager i Hospitalsenhed Midt (kl. 14.30-15.30).....	3
--	---

Punkt 1: Orientering om byggesager i Hospitalsenhed Midt (kl. 14.30-15.30)

1-22-29-07

Resume

Der gives en orientering om igangværende anlægsprojekter og de tilhørende arbejdsopgaver og prioriteringer i Hospitalsenhed Midt.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at orienteringen om byggeprojekterne i Hospitalsenhed Midt tages til orientering.

Sagsfremstilling

Regionsrådet blev den 2. september 2024 orienteret pr. mail om, at etableringen af helipaden på Regionhospitalet Viborg bliver forsinket. I mailen fremgik det, at der i september 2024 vil blive fremlagt et overblik for udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg over arbejdsopgaver og prioriteringer af anlægsopgaverne i Hospitalsenhed Midt. På mødet vil udvalget modtage et mundtligt oplæg fra Hospitalsenhed Midt.

Prioritering af opgaver

Aktuelt er der ekstraordinært mange anlægssager for Hospitalsenhed Midt, der har krævet store ressourcer til planlægning og gennemførelse. Der har samtidig været flere personer i hospitalets projektafdeling, der har været involveret i flere af de større projekter, hvilket har haft betydning for, hvor hurtigt projekterne har kunnet blive gennemført.

Det har været nødvendigt særligt at prioritere projekter, der har relation til Ny Psykiatri i Viborg, da dette store projekt ellers vil blive forsinket. Det har ligeledes været nødvendigt at opprioritere den igangværende voldgiftssag med den tidligere totalrådgiver for kvalitetsfondsprojektet, da sagen har store økonomiske konsekvenser for kvalitetsfondsprojektet. Endelig har det været nødvendigt hurtigt at håndtere konsekvenserne af den politiske spareplan for Regionhospitalet Silkeborg med flytning af medicinske senge samt arbejdet med helhedsplanen for Regionhospitalet Silkeborg, så der kan igangsættes de nødvendige anlægsmæssige projekter.

Helipad

Finansieringen af helipaden på Regionhospitalet Viborg har ændret sig ad flere omgange. Oprindeligt var helipaden en del af kvalitetsfondsprojektet, men blev taget ud i 2016. I aftalen for Budget 2023 blev der besluttet en tredelt finansiering af projektet. Det viste sig dog ikke muligt i løbet af 2023 at finde den resterende finansiering udover den tredjedel, som blev prioriteret af Region Midtjylland. Det blev derfor i Budget 2024 aftalt, at hele projektet med etablering af helipaden skulle være en del af kvalitetsfondsprojektet.

Hospitalsenhed Midt har siden 2023 været i løbende dialog med Viborg Kommune om myndighedsgodkendelse.

I bilaget gives der en kort beskrivelse af de større projekter, der arbejdes med i øjeblikket hos Hospitalsenhed Midt, og som har fyldt i den seneste tid.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at orienteringen om byggeprojekterne i Hospitalsenhed Midt tages til orientering, idet udvalget noterer sig, at der sigtes mod, at helipaden kan ibrugtages i 4. kvartal 2025.

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg fik forelagt en ide om etableringen af en egenfinansieret ekstra etage i forbindelse med etableringen af specialtandplejen.

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg vil gerne have en besigtigelse på hospitalet, når nogle af de beskrevne byggeprojekter er færdiggjort (fx sterilcentral).

Inger-Marie Tryde og Lau Sørensen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Bilag

Beskrivelse af byggeprojekter i Hospitalsenhed Midt