

REFERAT Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg d. 10-12-2025

Mødedato Onsdag d. 10. december 2025 kl. 13:30

Mødested Konferencelokalet, Regionshuset Viborg

Indholdsfortegnelse

Genberegning af anlægsprojektet Fremtidens Nørholm, Herning.....	3
Anlægsbevilling til omstilling af Specialområdet Autismes tilbud i Tørring.....	6
Orientering om udviklingen i byggepriser #.....	9
Lukket: Salg af areal i Søndersøparken i Viborg til Energi Viborg Vand A/S.....	10
Regional strategi for robotkirurgi i Region Midtjylland.....	11
Godkendelse af Region Midtjyllands Sundhedsberedskabsplan 2026-2029.....	13
Dekommissionering af cyklotronbunker, Nørrebrogade.....	15
Gensidig orientering #.....	17
Underskriftsark #.....	18

Punkt 1: Genberegning af anlægsprojektet Fremtidens Nørholm, Herning

1-60-73-2-25

Resume

Nørholm under Specialområde Udviklingshandicap står overfor en større renovering og ombygning. Regionsrådet godkendte i starten af 2025 en projekteringsbevilling til igangsætning af projektet. Siden da har brugerinddragelsesproces samt erfaringerne fra to gennemførte licitationer på andre institutioner bragt ny viden ind i projektet.

Der er regnet på og arbejdet med to scenarier. Det ene scenarie er en genberegning af det projekt, som med et ideoplæg blev forelagt regionsrådet i marts 2025. Der er ønske om at gå videre med det andet scenarie, som er et projekt med et øget omfang og udvidede funktionelle krav.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at der arbejdes videre med Fremtidens Nørholm ud fra et samlet budget på 85 mio. kr. (heraf 5 mio. kr. til grundkøb), og at der kan skiftes udbudsform til totalentreprise.

Sagsfremstilling

I begyndelsen af 2025 godkendte regionsrådet ideoplæg for renovering og udvikling af Fremtidens Nørholm, med en anlægsramme på 61 mio. kr., inklusive køb af en nabogrund. Efterfølgende er projektet blevet konkretiseret med henblik på at udarbejde et byggeprogram og overordnede kravspecifikationer.

Siden projekteringsbevillingen blev givet, er der identificeret væsentlige behov og ønsker, som ikke kan rummes inden for det oprindelige anlægsbudget. Det drejer sig blandt andet om inddragelse af velfærdsteknologiske løsninger og ændrede rammer for samværs- og aktivitetstilbud.

I juni 2025 viste licitationer på to øvrige projekter på Socialområdet betydelige budgetoverskridelser. Da budgettet for Fremtidens Nørholm er baseret på samme forudsætninger, har det været nødvendigt at genbesøge og revurdere projektets økonomi. Projektet har særligt lighedspunkter med Fremtidens Tangkær, idet begge omfatter nedrivning, nybyggeri og ombygning. Især nedrivningsomkostningerne er steget markant de seneste år – fra under 1.000 kr. pr. m² til nu 1.500-1.800 kr. pr. m². Samtidig har pris- og lønudvikling samt nye overenskomster medført øgede håndværkerlønninger, hvilket har påvirket de samlede byggeomkostninger.

Som følge af både de økonomiske og funktionelle ændringer har styregruppen besluttet at genberegne to scenarier:

Scenarie 1: Status quo med prisregulering.

Scenarie 2: Prisregulering samt øget nedrivningsbehov, udvidet nybyggeri og mere omfattende ombygning.

Scenarie 1 - Status quo med prisregulering

Scenarie 1 tager udgangspunkt i det oprindeligt godkendte byggeprojekt for Fremtidens Nørholm, som blev fastlagt ved bevilling af projekteringsmidler i marts 2025. Projektet er efterfølgende blevet prisreguleret med afsæt i de erfaringer og resultater fra licitationerne i juni på de øvrige projekter indenfor Socialområdet. Den samlede anlægsramme for scenarie 1 vil efter prisreguleringen udgøre ca. 73 mio. kr., inklusive køb af nabogrund.

Dette scenarie fastholder et lavere anlægsbudget, hvilket medfører en mere begrænset påvirkning af taksterne. Samtidig imødekommer projektet nogle af de behov og udfordringer, der er identificeret i den nuværende drift. Blandt andet bidrager det til øget sikkerhed for både borgere og personale og skaber bedre muligheder for skærmning og fleksibilitet i bygningsmassen.

Der er dog også begrænsninger ved scenariet, da ikke alle ønsker og behov kan imødekommes inden for den oprindelige ramme. Flere af §108-pladserne vil fortsat være tilknyttet eksisterende boliger med smalle og uhensigtsmæssige gangarealer, hvilket kan påvirke både tilgængelighed og arbejdsmiljø. Projektet giver heller ikke mulighed for at etablere den samme nærhed mellem boliger, fællesarealer og personalefaciliteter, hvilket kan føre til en mere opdelt organisering og øget behov for supplerende bemanning for at sikre tryk og overblik. Derudover vil der være begrænset plads til samværs- og aktivitetstilbud, og velfærdsteknologiske løsninger er ikke indarbejdet i scenarie 1.

Scenarie 2 - Det udvidede projekt

Det foreslås at arbejde videre med scenarie 2, som indebærer et øget projektomfang. De væsentligste nye elementer i scenarie 2:

- Forbedrede rammer for samværs- og aktivitetstilbud, inklusive bedre adgang til udearealer – særligt relevant for beboere med begrænset mulighed for at forlade matriklen.
- 1,5 mio. kr. afsat til velfærdsteknologiske løsninger, herunder døgnrytmebelysning, som har dokumenteret positiv effekt på trivsel og søvn.
- Tre ekstra boliger etableres som nybyggeri i stedet for genanvendelse af tre boliger, hvilket styrker sikkerhed og skærmningsmuligheder. (Der bygges dermed 26 nye boliger og genanvendes 13 eksisterende boliger på grunden).
- Ny organisering af afdelingerne med adskilte fællesrum for beboere og centralt placerede personalefaciliteter, der understøtter tryk og nærhed.
- Afdelingsledelserne placeres tæt på medarbejdere og hinanden, hvilket fremmer faglig sparring og styrker arbejdsmiljøet.
- Hovedindgangen flyttes og samles, hvilket forbedrer tilgængelighed og sikkerhed.
- Ændrede adgangsforhold muliggør etablering af grønne, skærmede friarealer ved alle boliger.

Vedlagt som bilag er disponeringskitser for de to scenarier.

Udbud

Den seneste genberegning af projektet har krævet en høj detaljeringsgrad, hvilket har givet anledning til at genoverveje den nuværende udbudsstrategi med totalrådgivning og hovedentreprisen, begge planlagt som EU-udbud med forudgående prækvalifikation.

På baggrund af projektets stadi overvejes det at omlægge strategien til bygherrerådgivning og totalentreprisen. Her udbydes bygherrerådgivningen som begrænset udbud, mens totalentreprisen fortsat udbydes som EU-udbud med prækvalifikation. Ændringen skal sikre en mere smidig udbudsproces og mulighed for at optimere tidsplanen, da totalentreprenørens mobilisering kan ske parallelt med lokalplanprocessen og dermed fremskynde byggestarten. Samlet ansvar hos én aktør forventes at reducere grænseflader, og tidlig inddragelse af entreprenøren kan styrke løsninger, materialevalg og bygbarhed.

Udbydes projektet i totalentreprisen betyder det dog også, at detaljer og krav i projektet i højere grad skal fastlægges tidligt. Da der skal gennemføres en omfattende ombygning i eksisterende bygninger, stiller det særlige krav til planlægning og risikohåndtering.

Der gennemføres derfor en risikoanalyse med fokus på budgetsikkerhed og en vurdering af tidsmæssige konsekvenser, som indgår i den videre planlægning og forelægges først styregruppe og dernæst regionsrådet ved godkendelse af anlægsbevilling

Økonomi

Det samlede budget for det prisregulerede og udvidede projekt Fremtidens Nørholm udgør 85 mio. kr., heraf 5 mio. kr. til grundkøb. Budgettet afspejler både de generelle prisstigninger på basis af de to gennemførte licitationer på andre institutioner medio 2025 og de udvidede funktionelle krav, som er blevet identificeret i projektets videre udvikling.

Det er Socialområdets vurdering, at projektet fortsat er rentabelt, og at den takststigning, anlægsbevillingen medfører, i nogen grad kan minimeres af driftsfordele ved at samle alle afdelinger på samme matrikel samt ved opsigelse af det lejemål, som dele af administrationen og samværs- og aktivitetstilbuddet i dag er i.

Revideret budget baseret på Scenarie 2:

Den økonomiske ramme ved indeks 119,5 (basisår 2021)		
Håndværkerudgifter		
Nybygning (1.920 m2)	kr.	39.360.000
Ombygning - let (165 m2)	kr.	792.000
Ombygning - middel (890 m2)	kr.	8.900.000
Ombygning - tung (365 m2)	kr.	5.475.000
Nedbryder (2.500 m2)	kr.	3.750.000
Udearealer (6.000 m2)	kr.	2.400.000
Velfærdsteknologi (Døgn-rytme-lys)	kr.	1.500.000
Uforudseelige	kr.	6.063.000
Sum håndværkerudgifter	kr.	68.240.000
Øvrige udgifter		
Rådgivning	kr.	7.560.000
Grundkøb	kr.	5.500.000
Supplerende udgifter inkl. bygherreleverance	kr.	3.700.000
Sum øvrige udgifter	kr.	16.760.000
Det samlede budget i alt	kr.	85.000.000

Tidsplan

Projektet forventes fortsat at have en samlet tidshorizont på 4–5 år, og Fremtidens Nørholm estimeres derfor at være færdigafleveret i anden halvdel af 2029.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at der arbejdes videre med Fremtidens Nørholm ud fra et samlet budget på 85 mio. kr. (heraf 5 mio. kr. til grundkøb),

at der kan skiftes udbudsform til totalentreprise, og

at der til forretningsudvalgets møde udarbejdes et notat om takstforøgelsen, hvor det beskrives, hvad det øgede anlægsbudget på dette og anlægsprojekterne Tangkær og Gøvdal reelt betyder for taksten for borgerne.

Ulla Holm var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Bilag

Fremtidens Nørholm - oplæg til disponering

Punkt 2: Anlægsbevilling til omstilling af Specialområdet Autismes tilbud i Tørring

1-60-73-3-25

Resume

Der fremlægges dispositionsforslag til omstilling af et tilbud på Skolevænget i Tørring under Specialområde Autisme. Regionsrådet gav projekteringsbevilling til dispositionsforslaget i marts 2025, og der søges nu om anlægsbevilling til gennemførelse af projektet, som forventes sendt i totalentreprisudbud.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at dispositionsforslag for omstilling af Skolevænget i Tørring godkendes,

at der gives anlægsbevilling på 22,9 mio. kr. til omstilling af Skolevænget i Tørring, og

at der gives bevilling og rådighedsbeløb samt anvises finansiering, jf. tabel 1.

Sagsfremstilling

Socialområdets botilbud Kollegiet og Beskæftigelses- og uddannelses tilbuddet i Tørring, Hedensted Kommune, som er afdelinger i tilknytning til Specialområde Autisme, henvender sig til unge voksne med autisme, som ofte har udviklingshæmning og andre tillægsdiagnoser.

De nuværende rammer er utidssvarende, og ikke egnet til de behov nye målgrupper har. Dels består botilbuddet af 14 etværelseslejligheder, og dels må Beskæftigelses- og Uddannelses tilbuddet benytte et eksternt lejemål på grund af pladmangel, som både er dyrt og ikke velindrettet til målgruppen.

I forbindelse med projektet for omstilling af Skolevænget i Tørring til en ny målgruppe, som er mere påvirket adfærdsmæssigt af deres diagnoser end nuværende målgruppe, etableres 8 tidssvarende to-rumsboliger og et nyt Beskæftigelses- og Uddannelses tilbud. Det betyder en nedjustering med seks døgnpladser. Nedjusteringen i Tørring sker parallelt med etableringen af 10 nye døgnpladser på Gødvad i Silkeborg, som besluttet den 21. maj 2025. Det eksterne lejemål til Beskæftigelses- og Uddannelses tilbuddet opsiges.

Dispositionsforslag

Regionsrådet gav i marts 2025 anlægsbevilling til projektering af en omstilling af Specialområde Autismes tilbud på Skolevænget i Tørring. Der er nu udarbejdet et dispositionsforslag, som er vedlagt som bilag.

Projektet skal modernisere og tilpasse tilbuddet til målgruppens behov. Det omfatter:

- Ombygning af eksisterende boliger til fem torums boliger.
- Nybyggeri af rækkehus med tre torums boliger.
- Etablering af nyt dagbeskæftigelsesafsnit med skærmede værksteder.
- Ombygning af dele af botilbuddet til kontorer og mødefaciliteter.

Foruden bebyggelsen ombygges parkeringsområdet således, at der bliver ca. 34 parkeringspladser. Samtidig nytænkes udearealer, således de binder hele grundens nye og eksisterende bebyggelser sammen og minimerer den daglige drift. I uderummene allokeres områder til en-til-en-samtale, pauserum og udeophold med trampolin, sansegynge og bålplads. På Skolevænget 5 ligger i forvejen botilbuddet Kildebo, også i tilknytning til Specialområde Autisme.

Samlet omfatter projektet 480 m² nybyggeri og 700 m² ombygning.

Udbud og tidsplan

Projektet udbydes i totalentreprisudbud som begrænset licitation uden prækvalifikation.

Totalentreprisudbud er valgt for at opnå større budgetsikkerhed.

Under forudsætning af regionsrådets godkendelse af anlægsbevillingen til gennemførelse af projektet, forventes projektet sendt i udbud i januar-februar 2026. Der planlægges med byggestart i sommeren 2026, og projektet forventes klar til

ibrugtagning i tredje kvartal 2027.

Bæredygtighed

Projektet følger Region Midtjyllands ”Designguide for Bæredygtigt Byggeri”, og er screenet for bæredygtighedspotentiale. Der er i projektet indarbejdet bæredygtighed som konkrete tiltag fra byggepladstiltag til materialevalg. Overalt er der valgt robuste og sundhedssikre materialer og overflader med fokus på lave driftsomkostninger og et godt indeklima.

Der arbejdes med at øge biodiversiteten i området; udearealernes beplantninger tænkes som naturlige og vildtvoksende med stedstypiske planter og bevaring af eksisterende beplantning hvor muligt, samtidig placeres kvas og fældede træer sådan at dyre- og planteliv fremmes.

Til belægninger benyttes genbrugsfliser hvor muligt.

Økonomi

Der blev i marts 2025 bevilget 2,0 mio. kr. til projektering af projektet. Der søges nu anlægsbevilling på 22,9 mio. kr. fordelt i perioden 2026-2027. Den samlede udgiftsbevilling bliver således 24,9 mio. kr.

Det har været nødvendigt at forøge anlægsbudgettet med 4,9 mio. kr. i forhold til den forventede anlægssum på tidspunktet for ansøgning om projekteringsbevilling. Dette er vurderet på baggrund af gennemførte licitationer på lignende projekter, hvor der er søgt om tillægsbevillinger på regionsrådsmødet i oktober for at dække prisudviklingen.

Det er socialområdets vurdering, at projektet er rentabelt, og at den takststigning anlægsbevillingen medfører, i nogen grad kan minimeres af driftsfordele ved at samle alle aktiviteter på samme matrikel.

Bevillingen finansieres fra rammen til udvikling af sociale tilbud, og der flyttes i den forbindelse rådighedsbeløb på 9,0 mio. kr. fra 2025 til 2026.

1.000 kr.	Flerårig anlægsbevilling ¹	Rådighedsbeløb			
		2025 indeks 119,5	2026 indeks 119,5	2027 indeks 119,5	2028 indeks 119,5
<i>Bevillingsændringer²</i>					
Omstilling af Specialområde Autismes tilbud på Skolevænget 5, Tørring	22.900		9.000	13.900	
Ramme til udvikling af sociale tilbud		-9.000		-13.900	
Kassebeholdning	0	9.000	-9.000		
Ændring af anlægsbevilling	-22.900				
Total	0	0	0	0	0

¹Rådighedsbeløbene er først disponible, når regionsrådet har givet bevilling til et anlægsprojekt
²+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter

Efter udmøntningen resterer der på rammen til udvikling af sociale tilbud 0,2 mio. kr. i 2026, og i 2027 resterer der 18,6 mio. kr. på rammen til udvikling af sociale tilbud.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at dispositionsforslag for omstilling af Skolevænget i Tørring godkendes,

at der gives anlægsbevilling på 22,9 mio. kr. til omstilling af Skolevænget i Tørring, og at der gives bevilling og rådighedsbeløb samt anvises finansiering, jf. tabel 1.

Ulla Holm var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tidligere politisk behandling

Projekteringsbevilling blev givet på regionsrådets møde den 19. marts 2025.

Bilag

Tørring dispositionsforslag

Punkt 3: Orientering om udviklingen i byggepriser #

1-00-6-22

Resume

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg orienteres om udviklingen i byggepriser.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at udvalget tager orientering om udviklingen i byggepriser til efterretning.

Sagsfremstilling

På mødet vil der blive orienteret om udviklingen i byggepriser i overensstemmelse med politisk ønske herom.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg tog orientering om udviklingen i byggepriser til efterretning, idet udvalget anbefaler, at informationen om udviklingen i byggepriser indgår i introduktion af det nye regionsråd.

Ulla Holm var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Punkt 4: Lukket: Salg af areal i Søndersøparken i Viborg til Energi Viborg Vand A/S

1-23-0-13-11

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at købsaftale godkendes, og

at salgsprovenuet tilføres regionens kasse.

Ulla Holm var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Punkt 5: Regional strategi for robotkirurgi i Region Midtjylland

1-01-72-19-18

Resume

Strategi for robotkirurgien i Region Midtjylland angiver en udrulningsplan for tre nye robotter i regionen samt øget aktivitet på de eksisterende. Strategien oplister strategiske mål for udbredelsen og beskriver det baggrundsmateriale, der skal udarbejdes for at sikre, at målene om blandt andet effektivitet og ensartede tilbud opnås. Ovenpå udrulningen gennemføres en analyse, der ser på fremtidige behov og muligheder.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at den regionale strategi for robotkirurgi i Region Midtjylland godkendes.

Sagen behandles i følgende stående udvalg

Hospitalsudvalget
Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg

Sagsfremstilling

Den regionale robotfølgegruppe har udarbejdet en strategi for robotkirurgien i Region Midtjylland. Strategien skal sikre, at robotteknologi udbredes som en del af en samlet strategi, der tager højde for alle relevante faktorer og ser på regionen samlet.

Visionen er, at Region Midtjylland skal være fremsynet i brugen af robotteknologi på et evidensbaseret grundlag for at opnå de bedste resultater for patienter, personale og samfund. Denne vision er nærmere udfoldet i seks strategiske mål, der blandt andet omfatter patientsikkerhed, effektivitet og ensartede tilbud til alle regionens patienter.

Strategien er udarbejdet som følge af, at regionsrådet i budgetforliget for 2026 bad om en strategi for robotkirurgi.

Regionsrådet besluttede samtidig at afsætte ressourcer til operationsrobotter, i første omgang en på henholdsvis Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Randers og Regionshospitalet Horsens.

- Robotten på Regionshospitalet Viborg skal i første omgang blandt andet anvendes til særligt vanskelige brokoperationer, galdeoperationer samt reflux- og colonkirurgi. På sigt kan robotten blandt andet anvendes inden for brystkirurgi, hysterektomi (fjernelse af livmoderen) og karkirurgi
- Robotten på Regionshospitalet Horsens er særligt tiltænkt operation af giganthernier
- Robotten på Regionshospitalet Randers er blandt andet til kirurgiske kræftoperationer.

Regionsrådet afsatte desuden midler til øget aktivitet på de eksisterende robotter, hvoraf der er tre på Aarhus Universitetshospital og to på Regionshospitalet Gødstrup.

Strategien er udarbejdet som følge af, at regionsrådet i budgetforliget for 2026 bad om en strategi for robotkirurgi. Regionsrådet besluttede samtidig at afsætte ressourcer til tre nye robotter og til øget aktivitet på de eksisterende robotter, hvilket er et væsentligt grundlag for strategien.

Strategien indeholder en udrulningsplan, der fastlægger, at de tre nye robotter ibrugtages i 2026, senest primo 2027. Sideløbende øges aktiviteten på Aarhus Universitetshospital og på Regionshospitalet Gødstrup.

Til at understøtte denne proces udarbejdes et grundigt fagligt og driftsmæssigt baggrundsmateriale. Desuden afklares det, hvordan der sikres en løbende opfølgning på, om de strategiske mål nås.

Strategien beskriver desuden, at der skal lægges fælles regionale planer for den ledelsesmæssige organisering af udrulningen, arbejdet med kompetenceudvikling og finansieringen.

Endelig lægges der med strategien op til, at der i 2028 laves en regional analyse af den fremtidige udvikling og anvendelse af robotkirurgi. Her skal blandt andet ses på det fremtidige kapacitetsbehov og behovet for højt specialiseret kirurgi på Aarhus Universitetshospital.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget, at den regionale strategi for robotkirurgi i Region Midtjylland godkendes.

Ulla Holm var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Bilag

Fælles regional strategi for robotkirurgi

Punkt 6: Godkendelse af Region Midtjyllands Sundhedsberedskabsplan 2026-2029

1-31-72-225-25

Resume

Regionsrådet skal én gang i hver valgperiode udarbejde og vedtage en plan for regionens sundhedsberedskab, herunder en plan for den præhospitale indsats. Region Midtjyllands Sundhedsberedskabsplan 2026-2029 er den overordnede planramme for al beredskabsplanlægning i Region Midtjylland. Det gælder både sundhedsberedskab og beredskab i almindelighed.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at Region Midtjyllands Sundhedsberedskabsplan 2026-2029 godkendes.

Sagen behandles i følgende stående udvalg

Hospitalsudvalget
Udvalg for nære sundhedstilbud
Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg

Sagsfremstilling

Regionerne skal én gang i hver valgperiode udarbejde og vedtage en plan for regionens sundhedsberedskab.

Der fremlægges en opdateret udgave af sundhedsberedskabsplanen med henblik på godkendelse.

I Region Midtjyllands Sundhedsberedskabsplan 2026-2029 er der som nyt indhold formuleret en beredskabspolitik og et beredskabsprogram. Beredskabspolitikken indeholder mål for beredskabsarbejdet, henholdsvis, at

- regionen skal sikre den nødvendige robusthed i alle enheder for at kunne forebygge, håndtere og reagere effektivt på krisesituationer. I tilfælde af en krise er det afgørende, at indsatsen håndteres både effektivt og patientsikkert. Den normale drift vil i sådanne situationer ofte blive påvirket, men det er regionens ambition at minimere krisens konsekvenser for driften mest muligt.
- store eller alvorlige hændelser ofte går på tværs af enhederne i regionen. I forlængelse heraf er det et mål med sundhedsberedskabsplanen, at alle regionens enheder kan samarbejde, så de i fællesskab er i stand til at bidrage til en helhedsorienteret håndtering af de konkrete trusler, hændelser, ulykker eller kriser.
- regionen har en ambition om at være mere proaktiv i sit beredskabsarbejde og dermed arbejde mere intensivt og systematisk med at identificere sårbarheder og iværksætte tiltag, der øger robustheden.

Disse mål er rammesættende for beredskabsarbejdet i Region Midtjylland.

Beredskabsprogrammet, som del af sundhedsberedskabsplanen, er blandt andet udarbejdet på baggrund af en lokal risiko- og sårbarhedsanalyse, der sammen med statslige analyser afdækker det risikobillede, Region Midtjylland skal kunne imødegå i de kommende år. Beredskabsprogrammet beskriver i fem temaer de indsatser, Region Midtjylland vil realisere i perioden 2026-2029 for at udvikle og styrke regionens beredskabsarbejde:

1. Tema: It-forsyningsvigt. Yderligere analyse på it-sikkerhedsområdet og inddragelse af klinikken i øvelser på området.
2. Tema: Forsyningsvigt på el. Yderligere analyse af behov for nødstrøm og opfyldning af nationale forventninger til regionernes robusthed i krisesituationer.
3. Tema: Fysisk sikring af særligt kritiske installationer. Nærmere analyse af behov for yderligere fysisk sikring af særligt kritiske installationer eller bygningsdele.
4. Tema: Yderligere analyse af behov i forbindelse med længerevarende forsyningssvigt – vandforsyning, kloak, fjernvarme, herunder dialog med leverandører.
5. Tema: Styrkelse af analyse- og planlægningskapacitet samt øvelsesvirksomhed og træning.

Baggrund

Udkast til Sundhedsberedskabsplan 2026-2029 har været i høring hos Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Samfundssikkerhed og parterne i Region Midtjyllands Sundhedsberedskabs- og Præhospitale Udvalg. Kommentarer fra høringssparterne er enten indarbejdet i udkast til Sundhedsberedskabsplan 2026-2029, eller vil blive fulgt op på, enten i delplaner under sundhedsberedskabsplanen eller fx i proces vedrørende implementering af sundhedsreformen mellem Region Midtjylland og kommunerne.

Sundhedsberedskabsplanen er et offentligt tilgængeligt dokument. Det indeholder således ingen beskrivelse af operative forhold. Operative forhold fremgår af fortrolige delplaner under sundhedsberedskabsplanen.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at Region Midtjyllands Sundhedsberedskabsplan 2026-2029 godkendes.

Ulla Holm var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tidligere politisk behandling

Den gældende Sundhedsberedskabsplan 2021-2025 blev vedtaget på regionsrådsmødet den 24. august 2022.

Bilag

Region Midtjyllands Sundhedsberedskabsplan 2026-2029

Sammenfatning af høringssvar, Region Midtjyllands Sundhedsberedskabsplan 2026-2029

Høringssvar, Region Midtjyllands Sundhedsberedskabsplan 2026-2029

Punkt 7: Dekommissionering af cyklotronbunker, Nørrebrogade

1-23-0-44-15

Resume

I forbindelse med salget af Aarhus Universitetshospitals tidligere arealer på Nørrebrogade i Aarhus blev der givet påbud om, at den tidligere cyklotronbunker skulle nedbrydes og fjernes. Regionsrådet har behandlet sagen ad flere omgange i forbindelse med afklaring af myndighedskrav og budget for projektet, senest på mødet i februar 2025.

Der foreligger nu endeligt godkendt dekommissioneringsplan, øvrige nødvendige myndighedstilladelser samt på basis heraf opdateret budget. Der er behov for at tilføre projektet 1,8 mio. kr. for at gennemføre og afslutte projektet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at Aarhus Universitetshospital gives anlægsbevilling på 1,8 mio. kr. til at afholde øgede udgifter i forbindelse med dekommissionering af cyklotronbunkere på Nørrebrogade, og

at udgiften, jf. tabel 2, finansieres fra Puljen til anlægsprojekter i 2026.

Sagsfremstilling

Aarhus Universitetshospitals tidligere bygninger på Nørrebrogade i Aarhus er solgt og overdraget til den nye ejer Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S.

Der er som ventet konstateret stråling i de kælderarealer, som hidtil har huset Aarhus Universitetshospitals cyklotroner. En cyklotron er en partikelaccelerator, der anvendes til at fremstille radioaktive isotoper til brug ved PET-skanning, og bygningen omkring er opført som en bunkerstruktur i kraftige beton- og stålkonstruktioner for at blokere strålingen.

Det var oprindeligt planlagt, at bygningen skulle afspærres i en årrække, indtil strålingen var reduceret. Eftersom produktionen i lokalerne er stoppet, er der dog forpligtelse til at fjerne og bortskaffe i stedet, en såkaldt dekommissionering. Der har været stor usikkerhed om, hvordan en dekommissioneringsplan for cyklotronbunkerne på Nørrebrogade skulle udformes for at kunne godkendes af Statens Institut for Strålehygiejne. Dermed har der også været stor usikkerhed om budgettet.

Regionsrådet har ad flere omgange modtaget information om sagen og har i 2020, 2021 og senest i februar 2025 afgivet anlægsbevilling til at gennemføre det nødvendige projekt. Både for at leve op til lovgivningen på området og for at overholde salgsaftalen på ejendommen.

Regionen modtog i 2024 efter flere års dialog og flere fremsendte ansøgninger, godkendelse på den femte revision af dekommissioneringsplanen fra Statens Institut for Strålehygiejne. På basis heraf blev budgettet justeret og regionsrådet godkendte den nødvendige bevilling i februar 2025. Det lykkedes dog ikke at opnå de nødvendige tilladelser fra de kommunale miljømyndigheder til at gennemføre det planlagte deponi. Planen måtte derfor igen revideres. Det er i oktober lykkedes at få godkendt den sjette version af dekommissioneringsplanen og herefter sikre de nødvendige kommunale tilladelser.

Dette betyder dog, på grund af projekttilretninger og stigende priser i den mellemliggende periode, at den allerede afgivne anlægsbevilling på samlet ca. 23,8 mio. kr. inklusive indeksering ikke er tilstrækkelig til at finansiere projektet. Budgettet for det godkendte projekt er nu 25,6 mio. kr.. Det er derfor nødvendigt primo december at acceptere tilbuddet for ikke at forsinke processen og dermed risikere yderligere fordyrelse af projektet. Forretningsudvalget er orienteret om dette på mødet den 26. november 2025, forud for aftaleindgåelsen.

Det er således nødvendigt at tilføre anlægsbevillingen 1,8 mio. kr. for at kunne sikre gennemførelse og afholde udgifterne.

Nedenstående tabel 1 viser de justerede budgetposter samt forslag til finansiering efter endelige tilladelser er opnået.

Tabel 1. Budget og finansiering.	
1.000 kr. 2025 p/l	2025
<i>Budget</i>	
Håndværkerudgifter	17.219
Rådgiverhonorar	2.555
Inventar og udstyr	100
Øvrige omkostninger	4.400
UFO-puljen	1.368
Budget i alt	25.642
<i>Finansiering</i>	
Bevilget i 2020, 2021 og 2025	-21.500
P/L-regulering af bevillinger	-2.342
Anlægspuljen i 2026	-1.800
Finansiering i alt	-25.642

Tidsplan

Arbejdet på pladsen starter op primo januar 2026, og hele projektet inklusive reetablering mv. er afsluttet i 2026.

Økonomi

Nedenstående Tabel t viser, at der ved godkendelse af dette dagsordenspunkt gives anlægsbevilling på 1,8 mio. kr. til Aarhus Universitetshospital, således at den samlede bevilling til formålet udgør 25,6 mio. kr. Midlerne har ikke været prioriteret til formålet, da det først er i forbindelse med modtagelse af tilladelser og fornyet prisindhentning, det er blevet kendt, at det tidligere budget ikke kunne sikre projektets gennemførelse.

Tabel 2. Oversigt over bevilling, rådighedsbeløb.					
1.000 kr.	Flerårig anlægsbevilling¹	Rådighedsbeløb			
		2025 indeks 119,5	2026 indeks 119,5	2027 indeks 119,5	2028 indeks 119,5
<i>Bevillingsændringer²</i>					
Fjernelse af cyklotronbunkere	1.800		1.800		
Puljen til anlægsprojekter			-1.800		
Ændring af anlægsbevilling	-1.800				
Total	0	0	0	0	0

¹Rådighedsbeløbene er først disponible, når regionsrådet har givet bevilling til et anlægsprojekt
²+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at Aarhus Universitetshospital gives anlægsbevilling på 1,8 mio. kr. til at afholde øgede udgifter i forbindelse med dekommissionering af cyklotronbunkere på Nørrebrogade, og

at udgiften, jf. tabel 2, finansieres fra Puljen til anlægsprojekter i 2026.

Ulla Holm var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tidligere politisk behandling

Sagen er senest behandlet af regionsrådet på mødet i februar 2025. Her var der udarbejdet to bilag til sagen, der hhv. viste tidligere afgivne bevillinger og gav en mere uddybende beskrivelse af forløb og status på daværende tidspunkt.

Punkt 8: Gensidig orientering #

1-00-6-22

Sagsfremstilling

Gensidig orientering for udvalgets medlemmer.

Beslutning

Intet at bemærke.

Ulla Holm var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Punkt 9: Underskriftsark #

1-00-6-22

Sagsfremstilling

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive elektronisk i First Agenda ved at trykke på "Godkend".

Beslutning

Underskriftsarket journaliseres på sagen.

Alle var mødt, undtagen Ulla Holm, der havde meldt afbud.

Mødet blev hævet kl. 15.45.

Mødet startede med punkt 3, og herefter som noteret rækkefølge.