

REFERAT Regionsrådet d. 29-01-2014

Mødedato Onsdag d. 29. januar 2014 kl. 13:00

Mødested Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Miljøsanering af eksisterende bygninger i Brædstrup.....	3
--	---

Punkt 1: Miljøsanering af eksisterende bygninger i Brædstrup

1-23-0-15-13

Bilag

Notat fra KPF

3b89dd34-3f6b-4ee5-94c5-a15f1c0f2cfc

Supplerende redegørelse RM Miljøsanering Brædstup (lukket)

Aftalebrev Brædstrup COWI KPF (lukket)

Tilbud ATR ydelsesskema Brædstrup COWI_RM (lukket)

Memo Miljøsanering Brædstrup COWI (lukket)

Asbest, bly PCB Screening COWI (lukket)

Supplerende undersøgelse COW I (lukket)

Miljøsanering af eksisterende bygninger i Brædstrup

RESUME

I forbindelse med etablering af Gudenå Hospice er der ved nedbrydning af eksisterende bygninger konstateret, at bygningsdelene er mere miljøbelastede end forventet. Der er tale om en merudgift der forventes at udgøre 5,7 mio. kr. Derudover forventes færdiggørelsen forsinket med 2-3 måneder.

FORRETNINGSUDVALGET INDSTILLER,

at der gives anlægsbevilling til miljøsanering, jf. bevillingsskema, og

at forventet forsinkelse på 2-3 måneder indarbejdes i planerne for Gudenå Hospice.

Conny Jensen og Ulla Diderichsen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland skal som udløber af Kræftplan III etablere ni nye hospicepladser inden udgangen af 2014. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har ydet et tilskud på i alt 4,5 mio. kr. til etablering af pladserne. Regionsrådet har besluttet, at pladserne skal etableres på det tidligere Regionshospitalet Brædstrup og har indgået driftsoverenskomst med den selvejende institution Gudenå Hospice, Brædstrup.

Region Midtjylland har i forvejen 50 hospicepladser fordelt på Anker Fjord Hospice (12 pladser), Hospice Søholm (11 pladser), Hospice Limfjord (12 pladser) samt Hospice Djursland (15 pladser).

Regionsrådet blev på mødet den 30. oktober 2013 orienteret om Støtteforeningen/Danske Diakonhjems valg af byggeprojekt, som består i et nybyggeri på ca. 1.900 kvadratmeter. Endvidere blev indgåelse af driftsoverenskomst med Den selvejende institution Gudenå Hospice godkendt på samme møde. På den baggrund har Gudenå Hospice igangsat projektet.

Byggeprojektet indebærer, at eksisterende bygning A og bygning B på henholdsvis 3.588 kvadratmeter og 1.287 kvadratmeter skal rives ned for at gøre plads til byggeriet.

Bygning A er beliggende på den grund, hvor Gudenå Hospice skal opføres, medens bygning B er bygget sammen hermed og fortsat ejes af regionen. Nedrivningen har derfor været udbudt sammen for begge bygninger.

Under nedbrydningen er det konstateret, at bygningsdelene er væsentligt mere miljøbelastede end forventet. Til brug for licitationen har Cowi foretaget miljøscreening, som viste, at 200 kvadratmeter var belastede. I udbuddet var der medtaget en udgift på 0,3 mio. kr. til dækning af udgifter forbundet hermed.

Det har efterfølgende vist sig, at mindst 12.000 kvadratmeter overflader er belastet med en samlet estimeret udgift på 5,6 mio. kr. til følge. Der er tale om forurening med blandt andet bly og PCB i en række materialer og overflader, hvilket bevirker at der skal foretages en speciel kontrolleret afrensning af alle overflader, inden selve bygningsdelene nedbrydes.

KPF-arkitekter har som bygherrerådgiver haft Cowi til at kvalificere omfanget samt undersøge, om der skulle være alternative afhjælpningsløsninger. Mængderne vil kunne variere, men der er tale om det bedst mulige estimat på baggrund af de nyeste oplysninger. Cowi har endvidere vurderet, at miljøsaneringen havde været nødvendig i mindst lige stort omfang, såfremt bygning A var blevet genbrugt til hospice ved en ombygning, jf. notat fra KPF, vedlagt som bilag 1.

KPF-arkitekter har opstillet overslag over ekstra udgifter forbundet med miljøsaneringen, jf. bilag 1. På denne baggrund anmodes der om en ramme på 5,7 mio. kr. jf. bevillingsskema nedenfor.

Tabel. Oversigt over bevilling, rådighedsbeløb og finansiering.					
1.000 kr.	Flerårig anlægs-bevilling ¹	Rådighedsbeløb			
		2014, indeks 134,0	2015, indeks 134,0	2016, indeks 134,0	2017, indeks 134,0
<i>Bevillingsændringer²</i>					
Ramme til miljøsanering af hovedbygning og mellembygning på Regionshospitalet Brædstrup	5.700	5.700			
Bevillingsændringer i alt	5.700	5.700	0	0	0
<i>Finansiering</i>					
Pulje til anlægsprojekter		-5.700			
Ændring af anlægsbevilling	-5.700				
Finansiering i alt	-5.700	-5.700	0	0	0
Total	0	0	0	0	0
¹ Rådighedsbeløbene er først disponible, når regionsrådet har givet bevilling til et anlægsprojekt					
² + = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter					

Gudenå Hospice har været planlagt afleveret den 1. december 2014. Arbejdet med miljøsanering er dog så omfattende, at der forventes en forsinkelse på 2-3 måneder. I følge KPF-arkitekter vil det dog være muligt at forcere arbejdet med færdiggørelse til 15. december 2014, men med en merudgift på ca. 0,76 mio. kr. (inklusive besparelse på indeksering). Der vil i givet fald blive tale om en meget stram tidsplan, der sammenholdt med udgiften bevirker, at administrationen ikke kan anbefale en forceret tidsplan.

Det foreslås på den baggrund, at administrationen orienterer Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om den forventede forsinkelse på 2-3 måneder.

BESLUTNING

Indstillingen blev vedtaget.

Susanne Buch Nielsen, Lene Fruelund, Ulla Diderichsen og Conny Jensen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.